



Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1339634 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	09/09/24	Priority / Prioridad	1
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. 010-Haul truck -. Care & Maint Preservation Equip./Asset Condition	Status / Estado	WO Completed
		Supervisor	Mining Group T284 Trucks Super

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	DTU-0000-037
Manufacturer / Fabricante	Liebherr
Model Desc. / Desc. Modelo	LIEBHERR T284 400T HAUL TRUCK
P&ID	P&ID
Parent / Padre	DTU HAUL TRUCKS
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	LIMPIEZA CAJA TIB

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.O2	Qty / Cant. Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
	LIMPIEZA CAJA TIB

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
2	MTRUCK2 MM Truck T284	10.00	36.00

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 1 of / de 3

Complete values / Completa estos valores:	
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Termino de Trabajo	
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Termino de Trabajo	
Failure / Falla	
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	

Comments / Comentarios
Se recomienda: Desmontar componentes electricos de la caja TIB Realizar la limpieza de la caja TIB: Instalar bolsas secantes dentro de interruptor de alta velocidad como recomienda fabricante Realizar prueba de hermeticidad. 10/09/24 Horometro: Se procedio a trasladar equipo a taller. se desmonta componentes internos electricos de caja TIB. Se realiza limpieza de agua almacenada en caja TIB. Se torquea pernos de interruptor de alta velocidad de cvaja TIB Se realiza prueba de hemerticidad de caja TIB. Se coloca silicon en caja de conexion del interruptor. Se colocan bolksas desecantes. Melvin Rios 20 horas Jovany Jaramillo 16 horas. Marcos Rodriguez 6 horas

--

WO Raised by: / Orden Creada por:	CARLOS A. RIOS RAMOS
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	09/09/2024
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor: